

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-S01-2016-00042**  
 Kedvezményezett: **Juta Község Önkormányzata**

| Mérföldkő sorszáma: | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: | Megvalósítani tervezett eredmény leírása:  | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege |
|---------------------|--|--|--|
| 1                   | 2017.10.25.                            | <p>Kiviteli tervek elkészítése<br/>                     Projektmenedzsmenti tevékenység, nyilvánosság biztosítása.</p> <p>A „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.</p> <p>A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az ellenőrzése. „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédta bla.xlsx” excel segédtablát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani.</p> <p>Dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteire.</p> <p>Projekt Terv átdolgozása, amelyekből megállapítható:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-fejlesztés előtti és utáni állapot</li> <li>-„költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalása</li> <li>-fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenés</li> </ul> <p>Műszaki-pénzügyi kimutatások bemutatása, fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés</p> | 1 168 964  |
| 2                   | 2018.06.15.                            | <p>A közbeszerzési eljárás megvalósítása<br/>                     Projektmenedzsmenti tevékenység, nyilvánosság biztosítása.</p>   | 0  |
| 3                   | 2018.10.05.                            | <p>A beruházás készültségi szintje 50 %-os. Villamos és gépész védőcsövek, csövek vezetékek komplett kivitelezése, napelemek elhelyezése, kívül-belül, vakolatjavítás gépész és villanszerelő után, épületen kívüli állványozási munkák.</p> <p>Projektmenedzsmenti tevékenység, nyilvánosság biztosítása. Műszaki ellenőri tevékenység. Akadálymentesítés.</p>  | 22 028 008   |
| 4                   | 2018.11.20.                            | <p>A beruházás készültségi szintje 75 %-os. Épület komplett hőszigetelése hálózott, dűbelezett állapotig, nyílászáró cserék,</p>   | 10 799 874   |

|   |                    |  |            |
|---|--------------------|--|------------|
|   |                    | fűtés szerelvényezés, fűtőtestek beépítése. Projektmenedzsmenti tevékenység, nyilvánosság biztosítása. Műszaki ellenőri tevékenység. Akadálymentesítés   |            |
| 5 | <b>2018.11.30.</b> | A beruházás készültségi szintje 100 %-os. Épület belül komplett kifestése, épületen kívüli homlokzat és lábazat vakolás, villanszerelés szerelvényezési munkák. Projektmenedzsmenti tevékenység, nyilvánosság biztosítása. Műszaki ellenőri tevékenység. Akadálymentesítés. Műszaki átadás-átvétel | 12 378 466 |
| 6 | <b>2018.12.10.</b> | Az új épületenergetikai tanúsítvány kiállítása. Épülethasználók képzése, Szemléletformáló akció Projektmenedzsmenti tevékenység, nyilvánosság biztosítása. Az eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor teljesítése.   | 148 960    |

.....  
**Juta Község Önkormányzata**  
 Kedvezményezett

.....  
**Magyar Államkincstár**  
 Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Juta, 2017. év ..... hónap .... napján.

Kelt: Kaposvár, 2017. év ..... hónap .... napján.